

表 本事業における官民リスク分担表 (○：主分担、△：従分担)

リスクの種類	リスクの内容	負担者		
		市	事業者	
共通	入札図書リスク	募集要項、要求水準書等の誤記、提示漏れにより、市の要望事項が達成されない等	○	
	応募費用リスク	応募費用に関するもの		○
	契約締結リスク	議会を含む市の事由により契約が結べない等	△	△
		事業者の事由により契約が結べない等	△	△
	資金調達リスク	事業者において必要とする資金調達に関するもの		○
		市において必要とする資金調達に関するもの	○	
	用地確保リスク	事業用地の確保に関するもの		○
		本事業に直接関係する法令の変更等	○	
	法令等の変更リスク	上記以外の法令の変更等		○
		事業者の利益に課される税制度の変更等		○
	税制度変更リスク	上記以外の税制度の変更等	○	
		事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの		○
	許認可リスク	市が実施する許認可取得の遅延に関するもの	○	
		インフレ・デフレに係る一定範囲内の費用増大に関するもの	△	○
	物価変動リスク	インフレ・デフレに係る一定範囲内を超える部分の費用増大に関するもの	○	△
金利の変動に伴う市の資金調達に係る費用の増大に関するもの		○		
金利変動リスク	金利の変動に伴う事業者の資金調達に係る費用の増大に関するもの		○	
	市の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行等に関するもの	○		
債務不履行リスク	事業者の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行等に関するもの		○	
	本施設の設置に対する住民反対運動等	○		
近隣対応リスク	事業者が実施する業務に起因して生じる周辺住民の対応に関するもの		○	
	事業者が実施する業務に起因して生じる有害物質の排出、騒音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準の不適合に関するもの		○	
環境保全リスク	事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施設の劣化等維持管理の不備による事故等により第三者に及ぼす損害		○	
第三者賠償リスク	天災、暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中止等	○	△	
設計段階	設計変更リスク	市の指示、提示条件の不備、変更による設計変更の費用の増大、計画遅延に関するもの	○	
		事業者の提案内容の不備、変更による設計変更の費用の増大、計画遅延に関するもの		○
	測量・調査リスク	事業者が実施した測量、地質調査等に関するもの		○
建設着工遅延	市の指示、提示条件の不備、変更によるもの	○		
	上記以外の要因によるもの		○	
建設段階	工事費増大リスク	市の指示、提示条件の不備、変更による工事費の増大によるもの	○	
		上記以外の要因によるもの		○
	工事遅延リスク	市の指示、提示条件の不備、変更による工事遅延によるもの	○	
		上記以外の要因によるもの		○
一般的損害リスク	工事目的物、材料に関して生じた損害		○	
性能リスク	要求水準の不適合、施工不良等		○	
維持管理等運営段階	ごみ質の変動	搬入されるごみ等の質の変動によるコスト負担の変動	○	△
	ごみ量の変動	搬入されるごみ等の量の変動によるコスト負担の変動	○	△
	不適物混入リスク	搬入されるごみ等に不適合物が混入していた場合のコスト増大	○	
	性能リスク	事業者の善良なる管理者の注意義務違反の場合		○
	施設瑕疵リスク	要求水準の不適合		○
	施設の性能確保	維持管理・運営期間中における施設瑕疵に関するもの		○
	施設・設備損傷リスク	事業終了時における施設の性能確保に関するもの		○
事故・火災等による修復等にかかるコスト増大			○	
施設・設備の老朽化、運営不備、警備不備による第三者の行為等に起因するもの			○	
	ごみ収集車・搬入車両に起因するもの	○		